

INFORME
N° 016-NCM-JRYDC-GADPO-2025

PARA:

Ing. David Reinoso Quera

COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

FECHA:

10 julio del 2025

ASUNTO:

INFORMANDO AVANCE DE PROYECTOS

1. ANTECEDENTES:

Haciendo referencia al memorando N° 3389-CGGA-GADPO-2025 del 27 de diciembre del 2024, donde se solicita remitir informes semanales de las actividades de avance en los frentes de trabajo, drenes que se están ejecutando en las diferentes comunidades de las parroquias Nuevo paraíso, García Moreno del Cantón Francisco de Orellana y de la comunidad 25 de diciembre de la parroquia Tres de Noviembre del Cantón El Sacha. Con el único objetivo de llevar los registros de avance semanal en cada frente operativo y contar con un mosaico georreferenciado de los trabajos que ejecuta el Gobierno Provincial de Orellana a treves de la jefatura de Riego y Drenaje.

2. EJECUCIÓN

En el informe se presenta los avances longitudinales de cada frente de trabajo durante los días del 23 al 04 de julio del presente año, los valores que se detallan a continuación serán validadas en campo por el Ing. Johnny Zumbana, con el fin de contar longitudes y volúmenes de obra reales. En este contexto hago referencia a los informes de avance presentados por los Técnicos de campo, donde informan lugar de trabajo, beneficiarios, longitudes de avance, días laborados y horómetro de maquinaria.

Avance de Proyecto 2019

Máquina: N.08

Operador: Sr. Xavier Pambabay

Días laborados: del Lunes 23-27 de junio en la construcción de drenajes; del 30 de junio al 03 de julio en mantenimiento correctivo en talleres de Chambira y el viernes 04, trabajos coordinados con la Coordinación de Turismo del GADPO.

Horas de maquinaria laboradas por semana:

Dren: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES

Lugar comunidad	Horómetro 23-06-2025	Horómetro 27-06-2025	Longitud ejecutada	Área suelo recuperado	Beneficiarios
Lobo 4	10551	10435	609 m.	30.45 Has.	Comuna Lobo 4
Lugar comunidad	Horómetro 23-05-2025	Horómetro 30-05-2025	Longitud ejecutada	Área suelo recuperado	Beneficiarios
Taller Chambira			Mantenimiento correctivo.		

Revisado
11-07-2025
[Firma]

Máquina: N.13

Operador:

Días laborados:

Días laborados: Paralizada por mantenimiento correctivo.

Horas

Máquina: N.07

Operador: Sr. Klever Veléz.

Días laborados: del 23 al 27 de junio; 30 al 04 de julio.

Horas laboradas en la semana: 00h.

Dren: 7-8 en Ejecución

Lugar comunidad	Horómetro 23-06-2025	Horómetro 27-06-2025	Longitud ejecutada (ver anexo)	Área suelo recuperado	Beneficiarios
La Conde	9574	9596	142 m.	7.1 has.	Coperativa de taxis

Lugar comunidad	Horómetro 30-06-2025	Horómetro 04-07-2025	Longitud ejecutada (ver anexo)	Área suelo recuperado	Beneficiarios
La Conde	9596	9624	320	13 has.	Cooperativa de Taxis

Avance de Proyecto 2021

Máquina: N.11

Días laborados: del 23 al 26 de junio y 30 al 04 de julio en construcción de drenajes.

Horas laboradas en la semana: 30 h.

Dren: 84 Ejecutando

Lugar comunidad	Horómetro 23-06-2025	Horómetro 26-06-2025	Longitud ejecutada	Área suelo recuperado	Beneficiarios
Unión Ambateña			268 m.	13.4has.	Angel Benalcazar

Lugar comunidad	Horómetro 30-06-2025	Horómetro 04-07-2025	Longitud ejecutada	Área suelo recuperado	Beneficiarios
Unión Ambateña			282 m.	14.1 has.	Sra. Angel Benalcazar

Máquina: N.12

Días laborados: del 23 al 27 de junio, dos días en mantenimiento en el taller de chambira; 30 de junio al 04 de julio, construcción de drenajes.

Horas laboradas en a la semana: 30 h.

Dren: 84 Ejecutando

Lugar comunidad	Horómetro 23-06-2025	Horómetro - 27-06-2025	Longitud ejecutada	Área suelo recuperado	Beneficiarios
Unión Ambateña			113 m	5.6 has.	Sr. Segundo Ordeñes

Lugar comunidad	Horómetro 30-06-2025	Horómetro 04-07-2025	Longitud ejecutada	Área suelo recuperado	Beneficiarios
Unión Ambateña			463	23.15 has.	Sra. Juan Remache

Estado de avance de los drenes del proyecto 2019. Zona 5 y 6 del Cantón El Sacha y la Puntilla de la parroquia García Moreno.

TIPO DE OBRA	LONG (m)	COMUNIDAD	LONG. (m) REALIZADO	ESTADO
DREN 1	550	Pre Coop. La Macareña	890	EJECUTADO
DREN 2	617.45	Pre Coop. La Macareña	517	EJECUTADO
DREN 3	119.98	Pre Coop. La Macareña	420	EJECUTADO
DREN 4	165.39	Pre Coop. La Macareña	153	EJECUTADO
DREN 5	80.62	Pre Coop. La Macareña	300	EJECUTADO
DREN 6	1472.84	Pre Coop. La Macareña	1703	EJECUTADO
DREN ADICIONAL		Pre Coop. La Macareña	1066	EJECUTADO
DREN ADICIONAL		Pre Coop. La Macareña	753+302	EJECUTADO
DREN 7	2799.27	La Conde	1754+941	EJECUTADO
DREN 8	987.48	La Conde	462	EJECUTANDO
DREN9	594.09	La Puntilla – Lobo 4	2816	EJECUTADO
LIMPIEZA DE ESTERO	5117	La magdalena	1450	EJECUTADO
TOTAL	15119		13527	

Estado de avance de los drenes del proyecto 2021. Comunidad Unión Ambateña de la parroquia Tres de Noviembre del Cantón El Sacha.

TIPO DE OBRA	INICIO		FINAL		LONG (Km)	COMUNIDAD	LONG. (m) REALIZADO	ESTADO
	Y	X	Y	X				
DREN 93	286017	9983392	286459	9983577	500	UNION AMBATEÑA	545	EJECUTADO
DREN 94	285585	9982890	287393	9983296	1868	UNION AMBATEÑA	350	EJECUTADO
DREN 95	285533	9983394	285765	9983571	629	UNION AMBATEÑA	476	EJECUTADO
DREN 96	285584	9983123	286300	9983115	725	UNION AMBATEÑA		
DREN 97	287384	9982783	287470	9982671	144	UNION AMBATEÑA		
DREN 98	286158	9982280	286269	9982316	127	UNION AMBATEÑA	190	EJECUTANDO
DREN 99	286721	9982655	286586	9982598	150	UNION AMBATEÑA		
DREN 100	287167	9982199	287221	9982105	100	UNION AMBATEÑA		
DREN 101	287571	9982348	287313	9982194	338	UNION AMBATEÑA		
DREN 102	287410	9982197	287463	9982312	133	UNION AMBATEÑA		
DREN 103	286936	9982652	287571	9982384	725	UNION AMBATEÑA		
DREN 104	287468	9982653	287786	9982330	498	UNION AMBATEÑA		
TOTAL							1571 m.	

3. Conclusiones

- En el proyecto 2021 en la comunidad Unión Ambateña se ha construido 1571 metros de drenajes, recuperando 78 has. De suelo para uso agrícola.
- En el proyecto 2019 en la comunidad de la Puntilla, La Magdalena, La Macareña se ha construido 7423 metros de drenajes.
- Estamos levantando un mosaico de todos los drenes ejecutados del proyecto 2019-2020 y 2021, los drenes construidos se pueden verificar en el Sistema de Información Local (SIL)

4. Anexo

- Resultado de avance de proyecto 2018, 2019-2020 y 2021.

Ing. NORMAN CANGO MORA
JEFE DE RIEGO Y DRENAJE
Anexo: 2 HOJAS

RESULTADO DE PROYECTO DE DRENAJE – AGRÍCOLA JUL.2025

N°	PROYECTO	MONTO DEL PROYECTO	OBRA CIVIL PROYECTADA	RESULTADO ESPERADO	COMUNIDADES BENEFICIARIAS	PARROQUIA	OBRA CIVIL POR PARROQUIAS	BENEFICIARIOS	RESULTADO ESPERADOS POR PARROQUIAS	OBRA CIVIL EJECUTADA	RESULTADOS OBTENIDOS	OBRA CIVIL FALTANTE
1	Recuperación de 1146,20 has de suelos con aptitud agrícola afectados por inundación, en las Parroquias El Dorado y Nuevo Paraíso Cantón Francisco de Orellana Provincia de Orellana (año 2018)	479,159.71	Construcción de 36,75 KM de drenajes agrícolas superficiales.	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 1.146,20 hectáreas.	La Paz, Las Mielles, Jaime Roldos, 6 de Octubre	El Dorado	Construcción de 7,01 KM de drenajes agrícolas superficiales.	161 Familias	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 671,70 hectáreas.	Construcción de 2,43 KM de drenajes agrícolas superficiales.	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 108,75 hectáreas.	Construcción de 4,58 KM de drenajes agrícolas superficiales.
					Riveras del Punino, Río Punino, 15 de Abril, Agrupación Payamino, Sub Centro Río Guachito	Nuevo Paraíso	Construcción de 29,74 KM de drenajes agrícolas superficiales.	187 familias	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 474,50 hectáreas.	Construcción de 36,52 KM de drenajes agrícolas superficiales.	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 1.826 hectáreas.	Construcción de 6383 m de drenajes agrícolas superficiales adicionales al proyecto
2	Recuperación de 688,65 has de suelos con aptitud agrícola afectados por inundación, en las Parroquias Puerto Murialdo – Zona 5 y 6 Joya de los Sachas y García Moreno Cantones Francisco de Orellana – Joya de los Sachas – Loreto, Provincia de Orellana - Primera Etapa (año 2019 - año 2020)	476,961.06	Construcción de 33,30 KM de drenajes agrícolas superficiales.	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 688,65 hectáreas.	La Macareña	Zona 5 y 6 de La Joya de los Sachas	Construcción de 3,00 KM de drenajes agrícolas superficiales.	22 familias	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 164,31 hectáreas.	Construcción de 6,10 KM de drenajes agrícolas superficiales.	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 305,2 hectáreas.	Construcción de 0,0 KM de drenajes agrícolas superficiales adicionales al proyecto.
					La Puntilla, Lobo 4, La Conde, Puerto Colon	García Moreno	Construcción de 12,57 KM de drenajes agrícolas superficiales.	60 familias	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 104,87 hectáreas.	Construcción de 7450 KM de drenajes agrícolas superficiales.	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 372,5 hectáreas.	Construcción de 1,5 KM de drenajes agrícolas superficiales.
					El Inca, Aguas Coloradas, Jandia Yacu, Turupunta	Puerto Murialdo	Construcción de 17,73 KM de drenajes agrícolas superficiales.	76 familias	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 419,52 hectáreas.			Construcción de 17,73 KM de drenajes agrícolas superficiales.
3	Recuperación de 654,50 has de suelos con aptitud agrícola afectados por inundación, en la Parroquia Tres de Noviembre Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana (año 2021)	468,756.62	Construcción de 81,02 KM de drenajes agrícolas superficiales.	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 654,50 hectáreas.	10 de Noviembre, 12 de Febrero, 2 de Septiembre, 25 de Diciembre, Alma Lojana, Bella Sombra, El Esfuerzo, El Porvenir, Jivino Verde Chico, La Pakinza, Las Mercedes, Las Mercedes de Jivino, San Pablo, San José de Chamanal, Tres de Noviembre, Unión Alamoreña y Unión Ambateña	Tres de Noviembre	Construcción de 81,02 KM de drenajes agrícolas superficiales.	170 Familias	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 654,50 hectáreas.	Construcción de 8,46 KM de drenajes agrícolas superficiales.	Recuperación y acondicionamiento para el aprovechamiento del suelo de 423 Hectáreas.	Construcción de 72,56 KM de drenajes agrícolas superficiales.

Ing. Norman Cango Mora
JEFE DE RIEGO Y DRENAJE (E)